

【工事の現況及び今後の予定】

シールドトンネル工事は、2月3日時点でスタート地点の発進立坑から約485m進んだ地点、変電所から市道「六中通り」へ出て、「小柳町第3公園」前の道路下にシールドマシンがいます。このまま「六中通り」の下を北に向かってトンネルを掘り進めます。現在、一日で約12m進んでいます。シールドマシンが通過する前後の地上部では、影響がないことを確認するために測量を行っています。

大型車両の通行は昼間のみとし、トレーラーとダンプトラックの合計で、一日当たり平均で25台程度走行する見込みです。

地上作業では騒音や振動が小さい工具及び工法を選定して騒音振動を低減する対策を取り、騒音振動レベルを確認しながら作業を進めています。

屋外での作業時間は8時から17時が基本ですが、作業の進捗により残業を行うことがあります（防音ハウス内での作業時間は、昼間が8時から17時、夜間が20時から翌朝5時を基本としています）。なお、工程が遅れているため、土曜日と祝日には作業を行います。

ホームページを開設しています。

シールドマシンの位置、シールドマシンの通過見込み時期、過去の「工事だより」をご覧ください。

URL：<https://www.kitatama.info/> → QRコード



お気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。



六中通りの道路下を進んでいます

トンネル内（変電所前から北を見て）



セグメント組立



マシンで掘った部分が崩れてこないようにマシン内部でセグメント（トンネルの外壁となるブロック）を組み立てます




熊谷組キャラクター
「くま所長」



iPC許諾番号：PL2007
無断複製を禁止します

赤字：実施
青字：予定



工事についてお気付きの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、村松、杉村）