

【工事の現況及び今後の予定】

シールド工事は、トンネル内での仕上げ工事（型枠の設置、コンクリートの打設サイクルの繰り返し）が終わり、地上および立坑内の仮設設備を解体しています。今後は、トンネル内にて本設備設置に向けた、準備工事等を進めていきます。

連系洞道の二期工事は、く体構築（鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設サイクルの繰り返し）のコンクリート打設が残り一回となりました。今後は、2月12日頃から2月末にかけて埋戻し作業、地上部の片付け作業等を行う予定です。

「押立公園」付近では中間換気孔の工事を実施しており、国道20号「車返団地入口北交差点」付近では到達立坑の工事を実施しています。
変電所内で夜間において、甲州街道で施工している到達立坑の準備作業や、変電所内に仮置きしている資材の積み込み運搬作業、到達立坑の工事で発生した不要材の荷下ろし作業等を行っており、夜間や早朝に作業音がすることがあります。

騒音発生の低減に配慮しながら作業いたしますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ホームページを開設しています。

過去の「工事だより」をご覧ください。

URL：<https://www.kitatama.info/>

→ QRコード



お気づきの点がございましたら、

下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。



連系洞道は構築の周りを埋戻します

連系洞道二期工事箇所



トンネル内での仕上げコンクリート
打込み作業は終わりました



トンネル入り口部現況

工事についてお気づきの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、村松、供田）