

【工事の現況及び今後の予定】

シールドトンネル工事は、9月7日時点でスタート地点の発進立坑から約40m進んだ変電所内の道路下にシールドマシンがいます。9月23日から昼夜間二交代制でトンネルを掘り、一日あたり12m程度進むことを想定しています。シールドマシンが通過する前後の地上部では、影響がないことを確認するために測量を行います。

変電所内屋外土木工事は、引き続き構築工事（鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設、埋め戻しサイクルの繰り返し）を行います。

大型車両の通行は昼間のみとし、トレーラーとダンプトラックの合計で、一日当たり平均で25台程度走行する見込みです。

極力、騒音や振動が小さくなる工具及び工法を選定して騒音振動を低減する対策を取り、騒音振動レベルを確認しながら作業を進めて参ります。

屋外での作業時間は8時から17時が基本ですが、作業の進捗により残業を行うことがあります（防音ハウス内での作業時間は、昼間が8時から17時、夜間が20時から翌朝5時を基本としています）。なお、工程が遅れているため、土曜日と祝日には作業を行います。

お気付きの点がございましたら、下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。



外から見て大きな建屋（防音ハウス）の中は上の写真のように、トンネルを掘るための各種設備が格納されています



熊谷組キャラクター「くま所長」




下の写真は、地下約22mでのトンネル内（内径2.55m）の状況です



iPC許諾番号：PL2007
無断複製を禁止します

赤字：実施
青字：予定



工事についてお気付きの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、村松、供田）