

【工事の現況及び今後の予定】

シールド工事は、トンネル内で仕上げ工事（型枠の設置、コンクリートの打設サイクルの繰り返し）を施工しています。コンクリートの打設は、2025年1月上旬頃まで継続して施工します。

連系洞道工事の二期工事は、く体構築（鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設サイクルの繰り返し）を施工中です。2025年1月までく体構築を施工し、2月頃から埋戻し作業を行う予定です。

変電所内では夜間に甲州街道で施工している到達立坑の準備作業を行っています。12月5日～12月19日にかけては、夜間にバックホウにて積み込み作業を行うので、作業音が発生します。大きな音が出る作業は22時頃までを目途に考えています。

「押立公園」付近では中間換気孔の工事を実施しており、国道20号「車返団地入口北交差点」付近では到達立坑の工事を実施しています。到達立坑の工事では、変電所から資機材を運搬しますので、夜間に変電所内で作業音が発生します。騒音発生の低減に配慮しながら作業いたしますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ホームページを開設しています。

過去の「工事だより」をご覧ください。

URL：<https://www.kitatama.info/>

→ QRコード



お気づきの点がございましたら、

下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。



連系洞道のく体構築を
施工しています

変電所構内（連系洞道） 全景



トンネル内仕上げコンクリートは
床面が打ち終わりました

トンネル内現況

工事についてお気づきの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：黒石、村松、供田）