

【工事の現況及び今後の予定】

2022年も残りわずかとなり、少しずつ2023年の足音が聞こえてきました。無事故・無災害を目標に2023年を迎えます！

シールドトンネル工事は、12/15現在、スタート地点の発進立坑から約1,140m進んだ地点、押立公園付近にシールドマシンがいます。

2022年9月から掘進を再開し、昼間作業のみで進めてきました。来年2月から昼夜間での作業を予定しておりますが、騒音等でご迷惑おかけしないよう細心の注意を払って作業を行う所存です。

「押立公園」付近では中間換気孔の工事を実施しています。シールド通過後に構築が始まりますので、通行規制や資材運搬車両の通行が多くなります。ご迷惑おかけいたしますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

甲州街道「車返団地入口北交差点」付近では到達立坑の工事を実施しています。夜間に変電所内から資材の運搬作業がありますので、作業音が発生する恐れがあります。騒音発生の低減に配慮しながら作業致しますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ホームページを開設しています。

シールドマシンの位置、シールドマシンの通過見込み時期、過去の「工事だより」をご覧ください。

URL：<https://www.kitatama.info/>

お気付きの点がございましたら、

下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。

→ QRコード




iPC許諾番号：PL2007
無断複製を禁止します

しみず下通りの道路下を進んでいます

赤字：実施

青字：予定



工事についてお気付きの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：高原、黒石、村松）