

【工事の現況及び今後の予定】

シールドトンネル工事は、7月5日現在、スタート地点の発進立坑から約2,039m進んだ地点、白糸台通りの地下（白糸台5丁目）をシールドマシンが北上中です。8月末にシールドマシンが到達し、10月頃から北多摩変電所構内の防音ハウス解体工事に着手する予定です。

「押立公園」付近では中間換気孔の工事を実施しており、国道20号「車返団地入口北交差点」付近では到達立坑の工事を実施しています。

到達立坑の工事では、変電所から資機材を運搬しますので、夜間に変電所内防音ハウス外での作業音が発生します。

騒音発生の低減に配慮しながら作業いたしますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工期が2026年6月22日まで、約三年間延伸となりました。

ホームページを開設しています。

シールドマシンの位置、シールドマシンの通過見込み時期、過去の「工事だより」をご覧ください。

URL：<https://www.kitatama.info/>

→ QRコード



お気付きの点がございましたら、

下記連絡先までご連絡いただくと幸いです。

トンネル内（白糸台通り）



白糸台通りの
道路下を進んでいます



トンネル内（車返団地交差点）付近 左カーブ




マシン位置
2,039/2,264m

iPC許諾番号：PL2007
無断複製を禁止します

赤字：実施

青字：予定



工事についてお気付きの点などがございましたら、お手数をお掛けしますが下記までご連絡下さい。

(株)熊谷組 東電北多摩シールド作業所 TEL：042-352-4153、FAX：042-365-9152（担当：高原、黒石、村松）